Planning prévisionnel des travaux urgents entre Joué-lès-Tours et Loches

2019	Commune	Interceptions	Joué-lès-Tours	Chambray-lès-Tours	Veigné	Esvres	Cormery	Courçay	Reignac-sur-Indre	Azay-sur-Indre	Chambourg-sur-Indre	Loches
Semaines	Point kilométrique		241 242 243 244 245 246	247 248 249 250	251 252 253 254 255	256 257 258 259 260 261	262 263 264 265	266 267 268	269 270 271	272 273 274	275 276 277 278 279 280	281 282
5	28-janv / 01-févr											
6	04-févr / 08-févr	Entre les circulations							Préparation de la Base travaux de Reignac + Trains travaux d'approvisionnement (Traverses)			
7	11-févr / 15-févr	Entre les circulations										
8	18-févr / 22-févr	Entre les circulations		Trains travaux d'approvissionement (Traverses)					Approvisionement Déchargement de Ballast			
9	25-févr / 01-mars	Entre les circulations							Remplacement de 5000 traverses			
10	04-mars / 08-mars	Entre les circulations										
11	11-mars / 15-mars	Entre les circulations		Trains travaux d'approvissionement (Traverses)								
12	18-mars / 22-mars	Interception en millieu de journée										
13	25-mars / 29-mars	Interception en millieu de journée	TTX d'appro (Traverses)	Remplacement de 4850 traverses					Travaux de finitions du remplacement de traverses			
14	01-avr / 05-avr	Fermeture de ligne 24h/24h										
15	08-avr / 12-avr	Fermeture de ligne 24h/24h							Renouvellement du PN39			
16	15-avr / 19-avr	Fermeture de ligne 24h/24h								Ballastage et cylindrage		
17	22-avr / 26-avr	Fermeture de ligne 24h/24h		Ballastage et cylindrage								
18	29-avr / 03-mai											
19	06-mai / 10-mai	Interception de nuit	Remplacement de 380 traverses									
20	13-mai / 17-mai	Interception de nuit		Travaux de finitions								

mise à jour en date du 25/02/2019